

Załącznik nr 1. INWESTYCJE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2024 ROKU

Lp.	Placówka	Inwestycja	Wykonawca	Projektant	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	umowa z dnia	wartość umowy	zakres rzeczowy	zakres wykonany	środki budżetu miasta w tym- rok bieżący	środki rozliczone - rok bieżący	uwagi planowany termin realizacji zadania
1.	PP1	wykonanie instalacji OZE- studium wykonalności i analiza finansowa									25000		REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI Zadanie zostało zmieniona na inną placówkę tzn. ZSP6.
2.		wykonanie PFU		Studio Architektury Waldemar Bober	07.11.2024	15-03-2024	7-11-2023	63 345,00	Program Funkcjonalno -Użytkowy	Program Funkcjonalno -Użytkowy	63345	63345	REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI. Zadanie wykonane.
3.		„Modernizacja zabytкового budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Wodzisławiu Śl.									23600		REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI Zadanie zostało unieważnione- oferta przewyższała środki, które zamawiający miał zamiar przeznaczyć na zadanie.
4.	PP2	wykonanie instalacji OZE- studium wykonalności i analiza finansowa									25000		REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI (wniosek zostanie składany przez Wydział Funduszy w październiku.
5.		wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego (projekt wykonany w 2022r)	Michał Magiera		25.04.2024 r.	31.05.24r.	25.04.2024 r.	30.000,00	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego	wykonany	30000		zadanie wykonane
6.	PP3	wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego (projekt wykonany w 2022r)	Michał Magiera		4.03.24r.	08.03.2024	4.03.24r.	26 499,99	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego		26500		zadanie wykonane
7.	PP15	Modernizacja tarasów w ogrodzie i drogi (schodów) do ogrodu - wykonanie dokumentacji	Pracownia projektowa ArcADius	Arkadiusz Zientala	31.05.24r.	31.08.2024r.	04.03.2024	16113	projekt remontu modernizacji tarasów iw ogrodzie i drogi (schody)do ogrodu		20000		zadanie wykonane
8.	PP18	dźwig towarowy-dokumentacja RESURS	Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Eugeniusz Szostek		27.08.24r.	27.08.24r.		959,4			959,4		Decyzja Dozoru Technicznego z Gliwic- dopuszczenie do użytkowania do 31.08.2024r. Wykonano dokumentację RESURS
9.	PP19	Modernizacja instalacji elektrycznej w kuchni	PROGMAN Michał Magiera		01.07.2024	25.07.2024	28.06.2024	45000	demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, wykucie bruzd, ułożenie tras kablowych, ułożenie okablowania instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230V, 400V, montaż gniazd 230V i 400 V, montaż opraw oświetleniowych, montaż nowej rozdzielnicy kuchni, montaż linii WLZ między rozdzielnicami, uruchomienie i pomiary instalacji elektrycznej, doprowadzenie pomieszczeń do stanu użyteczności (malowanie).	wykonany	45239		zadanie wykonane
10.		1.Doprowadzić do należytego stanu technicznego nawierzchnię dróg i tarasów prowadzących na plac zabaw 2. Doprowadzić do należytego stanu technicznego murki przy tarasach i przejściach na plac zabaw									23001		Decyzja NS/HD.9022.30.204.2939.2033 z dnia 13.06.2023r. Brak środków na realizację prac budowlanych. 30.09.2024r.- Termin zaleceń. W trakcie wyboru projektanta dokumentacji projektowej.

11.	PP16	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania I piętra w PP16	Pracownia projektowa ArCADius	Arkadiusz Zientala		30.04.2024r	29.01.2024	36900,00 zł brutto	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	wykonany	40000	36900	wykonane
12.	RAZEM PRZEDSZKOLA										275084		
13.	SP2	wykonanie ogrodzenia betonowego od strony cmentarza	Mitrega R. GIBKO Rydułtowy		01.07.24r,	12.07.24r.	15.05.24r.	35000			35000		wykonane
14.	SP3	Modernizacja windy	MP LIFTS sp. z o.o	nie dotyczy	1.07.24r.	21.08.24r.	13.06.2024r.	21972,72	wymiana falownika	wykonany	25000		wykonane, oczekujemy na odbiór UDT i fakturę
15.	SP10	Modernizacja wejścia głównego do szkoły - budowa rampy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych.	WIMAR		24.06.2024	05.07.2024 r.	umowa z dnia 24.06.2024 r.	30000	budowa rampy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym, wymiana nawierzchni (kostka brukowa) przed wejściem głównym do szkoły		30500		zadanie wykonane
16.		Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w salach lekcyjnych na I piętrze szkoły.	PROMAG Michał Magiera		24.06.2024	15.08.2024		99800	wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w salach lekcyjnych na I piętrze szkoły.		100000		zadanie wykonane
17.	ZS1	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.	Proeuro Consulting Sp. z o.o. ul.Zacisze 12A, 43-600 Jaworzno		15.05.24r.	5.06.24r.	15.05.24r.	13517,7	studium wykonalności, analiza finansowo-ekonomiczna, analiza zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis, formularz przedstawiony przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc inna niż de minimis, analizy specyficzne dla sektora, wynikające z kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 02.02. zgodnie z dokumentacją naborową.		30000		REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI Analiza finansowo-ekonomiczna wraz z studium wykonalności. ZREALIZOWANO
18.		Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.	EKO-RADEX Piotr Masny		a) świadectwo charakterystyki energ. do 20.06.2024r. b) po zakończeniu inwestycji- prognozowany termin: pierwsze półrocze 2026r.	20.06.24r.	5.06.24r.	3690	opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku ZS nr 1	świadectwo charakterystyki energetycznej			REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI; wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. ZREALIZOWANO a) 1 845,00 zł; b) 1845,00 zł
19.	SP28	Docieplenie części dachu segment niebieski	Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Andrzej Dzierżga		1.07.2024r.	45535	umowa z dnia - 28.05.2024	141980,88	Wykonanie docieplenia dachu	Zakończono 25.07.2024 docieplenie i remont dachów w SP 28 łącznie ok 3 500 m2	141980,88		zadanie wykonane
20.	ZSP4	doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego parkiet w sali lekcyjnej nr : 38,39,40,42,46,47,19, 23	F.P.H. "Peko" Grzegorz Stus,		29.07.2024r.	30.08.2024r.	29.07.2024r.	52551,75	doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego parkietów w sali lekcyjnej nr: 38,39,40,42,46,47,19,23		52551,75		Decyzja HD/303/23 . Termin wykonania zaleceń -30.08.2024r. Zadanie wykonane
21.		Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w ZSP nr 5	Pracownia projektowa ArCADius	Arkadiusz Zientala	aneks: 22.04.2024r.	wykonanie dokumentacji 12.07.24r. zgłoszenie w Starostwie: 31.05.24r.	umowa:13.02.2024 aneks - 22.04.2024	umowa -66 420,00zł aneks - 11 070,00 zł	dokumentacja projektowa "Termomodernizacja budynku ZSP nr 5 w Wodzisławiu Śląskim"		90000		W ramach projektu przewiduje się między innymi : docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i parapetów, docieplenie stropodachu, modernizacja c.o, malowanie sal, hydroizolacja ścian, drenaż, opaska wokół budynku, drzwi do wiatrolapu. Zadanie zrealizowano

22.	ZSPS	1.Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany na sali gimnastycznej 2.Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufit na korytarzu przy sali gimnastycznej.	Marcin Janua Usługi budowlane		18.07.2024r.	23.08.24r.	18.07.24r.	37250	malowanie ścian, sufitu i lamperii sali gimnastycznej oraz szatni korytarzy		47567,79		Decyzja NS/HD.9022.23.177.2633.2023 z dnia 24.05.2023r. 1.Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany na sali gimnastycznej 2.Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufit na korytarzu przy sali gimnastycznej. 30.08.2024r. - termin zaleceń Zadanie zrealizowane
	RAZEM SZKOŁY										414100		
	RAZEM szkoły+przedszkola										689184		

	LEGENDA:
	zadanie wykonane
	zadanie przygotowuje inny Wydział
	zadanie w trakcie