

Załącznik nr 1. REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2025 ROKU											
Lp.	Placówka	Remont	Wykonawca	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	umowa z dnia	wartość umowy	zakres rzeczowy	środki budżetu miasta w tym- rok bieżący	środki rozliczone -rok bieżący	uwagi planowany termin realizacji zadania
1	PP 1	wymiana paneli w sali	własny zakres	sierpień	sierpień				5 000,00		w trakcie wyboru Wykonawcy. Wykonanie: sierpień
2	PP 2	wymiana pochłaniacza w kuchni.							4 000,00		wykonanie: sierpień
3	PP 3	wymiana drzwi wejściowych	Termo Profil Spółka z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski	2025-05-20	2025-05-21	2025-04-01	11 316,00		20 000,00		wykonane. 11 186,85 faktura + druga faktura 129,00 zł gałka+ 3 faktura założenie zamka elektronicznego ok. 700- 800 zł.
4		malowanie kuchni i zejścia do piwnicy		lipiec	lipiec		5 000,00	malowanie kuchni i zejścia do piwnicy	5 000,00		wykonanie: lipiec
5	PP 6	malowanie sali zabaw	własny zakres	lipiec 2025 r.	sierpień 2025r.				380,00		zakup farb- zrealizowano.
6	PP 16	konserwacje, wymiana 2 szt. wentylatorów w kuchni							4 860,00		w trakcie wyboru wykonawcy. Wykonanie: w czasie wakacji.
7		remont kominów							3 500,00		w trakcie wyboru wykonawcy. Wykonanie: w czasie wakacji.
8	PP 18	wymiana wentylatora						1 szt. wentylator	400,00		w trakcie wyboru wentylatora i montażu. Wykonanie: w czasie wakacji.
9		prace malarskie						sala na parterze (grupa żabki - malowanie) oraz pomieszczenie obok szatni 6 latków- magazyn (uzupełnienie ubytków wraz z malowaniem)	10 000,00		wykonanie: w czasie wakacji
10		wymiana wentylatora w łazience dziecięcej I piętro						1 szt. wentylator do łazienki	400,00		w trakcie wyboru wentylatora i montażu. Wykonanie: w czasie wakacji.
11	PP 19	malowanie sal po wymianie instalacji elektrycznej	P.H.U WIMAR Sp.j. Wiesław i Mariusz Ślanina, ul.Hallera 17, 44-310 Radlin	sie-25	sie-25			malowanie sali "drużyna Krzysia" wraz z wymianą drzwi oraz malowanie po brudach w sali " króliczki"	15 000,00		Wykonanie: sierpień
suma Przedszkola									68 540,00		
1	SP 1	naprawa schodów zewnętrznych.						schody granitowe główne od strony boiska wraz z poręczą oraz schody granitowe boczne na boisko.	108 033,00		W trakcie zbierania ofert. Wykonanie: w czasie wakacji.
2		wymiana drabiny dachowej							10 000,00		w trakcie szacowania. Wykonanie: w czasie wakacji.
3	SP 2	konserwacja boiska							1 000,00		niewystarczające środki na konserwację boiska wykonaną przez firmę (koszt ok. 5 500,00 zł)

4	SP 3	naprawa dylatacji pionowej korytarza na 1 piętrze wraz z malowaniem	NOWY DOM Ewa Maciejek-Czepczor, Jan Czepczor	17.02.2025r	28.02.2025r	2025-02-14	21 801,24	Malowanie korytarza, naprawa uszkodzonych dylatacji, uzupełnianie ubytków w ścianach	23 000,00		wykonane
4	ZS 1	remont sal lekcyjnych (wymiana podłóg w 4 salach)						sala nr: 8, 4, 15, 17. Wymiana podłogi na pcv oraz wymiana listw przypodłogowych	20 000,00		Wykonanie: w czasie wakacji (do końca sierpnia). W trakcie wyboru ofert.
6		konserwacja boiska	SPORTCARE Paweł Psujek, Boguszyce 125 a, 56-400 Oleśnica				5 500,00	Boisko trawiaste- uzupełnianie granulatu 1 t, czyszczenie, czesanie, uzupełnianie ubytków, podklejanie wyrwanych części	5 500,00		wykonanie: w trakcie (oczekujemy na zamówiony granulat)
7	ZSP 1	konserwacja boiska							1 000,00		Realizacja zadania odłożona do momentu pozyskania dodatkowych środków na konserwację boiska trawiastego oraz poliuretanowego (koszt ok. 5 500,00 zł).
8	ZSP 2	konserwacja boiska	Bixbud Robert Brzoza, ul. Piotrowicka 44-341 Gołkowice	początek sierpnia 2025r.	sierpień 2025r.	28.05.2025r.	3 500,00	konserwacja boiska hali - linoleum (czyszczenie z konserwacją)	3 500,00		Wykonanie: w czasie wakacji- koniec sierpnia.
9		malowanie linii boisk na hali sportowej	Bixbud Robert Brzoza, ul. Piotrowicka 44-341 Gołkowice	początek sierpnia 2025r.	sierpień 2025r.	28.05.2025r.	30 000,00	malowanie linii na hali sportowej	30 000,00		Wykonanie: w czasie wakacji- koniec sierpnia
10		malowanie 2 sal PP, korytarza i jadalni	Bixbud Robert Brzoza, ul. Piotrowicka 44-341 Gołkowice	początek lipca 2025r.	lipiec 2025r.	28.05.2025r.	30 000,00	malowanie 2 sal oraz korytarza przedszkolnego	30 000,00		Wykonanie: w czasie wakacji- koniec lipca. Jadalnia - pomalowana w zeszłym roku ze środków Rady Rodziców
11		malowanie ścian hali	Bixbud Robert Brzoza, ul. Piotrowicka 44-341 Gołkowice	początek sierpnia 2025r.	sierpień 2025r.	28.05.2025r.	50 000,00	malowanie hali	50 000,00		Wykonanie: w czasie wakacji- koniec sierpnia
		modernizacja elementów siłowni	FHU Huse Sebastian Hulbój, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Młyńska 5	02.06.2025r.	30.06.2025r.	02.06.2025r.	7 500,00	orbitrek oraz biegacz wraz z wymianą pylonu łączącego dwa urządzenia	7500,00		Planowany czas realizacji koniec czerwca.

12	ZSP 5	wymiana muszli klozetowych wraz ze spluczkami oraz umywalek w łazienkach	własny zakres					Musze będą zakupione- wykonanie we własnym zakresie	15 000,00		w trakcie szacowania kosztów. Realizacja w czasie wakacji.
13	ZSP 6	remont podłogi w sali 43	Witan Centrum podłóg Sp. z o.o., ul. Pszczyńska 70, Suszec	lipiec 2025 r.	sierpień 2025 r.		15 000,00	zakup wykładziny pcv wraz z montażem	15 000,00		w trakcie szacowania. Planowana w czasie wakacji.
14		remont schodów zewnętrznych	własny zakres	lipiec 2025 r.	sierpień 2025 r.			wymiana płytek ceramicznych	3 000,00		w trakcie szacowania. Planowana w czasie wakacji.
15		remont dachu nad salą sportową	Ardom Roboty ogólnobudowlane Warzecha Arkadiusz, ul. B. Kominka 19a, Wodzisław Śl	lipiec 2025 r.	sierpień 2025 r.	26.05.25r.	40 000,00	malowanie , odrdzewianie pokrycia blachowego	40 000,00		w trakcie szacowania. Planowana w czasie wakacji.
16	ZSP7	remont w 4 gabinetach specjalistycznych budynku przy ul.26 Marca 66 ZSP nr 7 w Wodzisławiu Śląskim	P.H.U WIMAR Sp.j. Wiesław i Mariusz Stanina, ul.Hallera 17, 44-310 Radlin	10.03.25r.	30.04.25r.	10.03.25r.	15 000,00	remont w ramach adaptacji budynku (przeniesienie SP nr 5 z ul. Tysiąclecia do budynku na ul.26 Marca)	15 000,00	15 000,00	wykonane
	suma szkoły								184 713,00		
	suma szkoły i przedszkola								253 253,00		

LEGENDA:

realizacja w czasie wakacji