

Załącznik nr 2. INWESTYCJE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2025 ROKU

Lp.	Placówka	Inwestycja	Wykonawca	Projektant	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	umowa z dnia	wartość umowy	zakres rzeczowy	środki budżetu miasta w tym- rok bieżący	środki rozliczone -rok bieżący	uwagi planowany termin realizacji zadania
1	PP nr 19	Modernizacja instalacji elektrycznej w dwóch salach oraz korytarzu.		nie dotyczy						48 000,00		Kosztorys 47 827,80 zł wybrana Firma- PROMAG Magiera Michał (termin wykonania sierpień 2025r.) W trakcie podpisywania umowy
2		"Przebudowa tarasów, murków oraz schodów zewnętrznych prowadzących na plac zabaw. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych." - realizuje Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej /Referat Inwestycji		nie dotyczy						280 000,00		REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI (10 000,00 zł przekazano dodatkowo na zadanie 10.04.25r. Koszt I etapu robót: 273 675,00 zł; 4 920,00 zł koszt aktualizacji i podziału kosztorysów; 11 000,00 zł szacunkowo kwota za pełnienie nadzoru -Inspektor. Przewidywany termin przetargu: lipiec.
	suma Przedszkola									328 000,00		
1	SP nr 3	„Przebudowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim, rozbudowa obiektu o zaplecze techniczne wraz z budową nawierzchni utwardzonych, przebudowa kanalizacji deszczowej.” realizuje Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej /Referat Inwestycji		nie dotyczy						17 500,00		5000,00 zł brutto kierownik budowy; 12 500,00zł brutto aktualizacja kosztorysów REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI (od 19 .03.24r – przez rok Alina Kopiec Zając będzie pełniła funkcję kierownika budowy a Karol Skorupa inspektora) (instalacja elektryczna i instalacja sanitarna musi być uwzględniona do kolejnego etapu wraz z kierownikiem budowy- uprawnienia konstrukcyjne). W ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Śląskim Miasto nie otrzymało dofinansowania gdzie wkład własny miał wynosić: 1 771 118,91 zł, dofinansowanie: 1 328 339,18 zł, koszt całkowity: 4 427 797,27 zł (wymiary niecki nie spełniały wymogów)
2	SP nr 28	modernizacja łazienek przy hali sportowej	"Mizer", ul. Odrodzenia 29 a, 44-304 Wodzisław Śląski	nie dotyczy	1.07.25r.	31.08.25r.	2.06.25r.	99 566,40	kompleksowe wykonanie remontu i przebudowy 2 łazienek na parterze segment niebieski.	100 000,00		realizacja lipiec-sierpień.
3		dokumentacja projektowo-kosztorysowa amfiteatru przy wejściu do SP nr 28 w Wodzisławiu Śląskim- realizuje Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej /Referat Inwestycji								50 000,00		w pierwszym etapie projekt REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI. W trakcie przygotowywania postępowania na Wybór projektanta (zapytanie do 3 firm).
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w salach lekcyjnych na II piętrze szkoły.	PROMAG Projekty elektryczne i wykonawstwo M. Magiera, ul. Radlińska 58, 44-286 Wodzisław Śląski	nie dotyczy	lip-25	wrz-25		106 000,00	bruzdowanie, wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymiana oświetlenia, montaż gniazdek elektrycznych i teletechnicznych w salach lekcyjnych na II piętrze szkoły	106 000,00		Realizacja w czasie wakacji.
5	Zespół Szkół nr 1	Modernizacja instalacji teletechnicznej i elektrycznej w budynku szkoły. - realizuje Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej /Referat Inwestycji		PROMAG Projekty elektryczne i wykonawstwo M. Magiera, ul. Radlińska 58, 44-286 Wodzisław Śląski	29.05.25r.	29.07.25r.	29.05.2025r.	47 029,05	Wykonanie dokumentacji projektowej	250 000,00		Przy termomodernizacji jako uzupełnienie wymiana oświetlenia- nie jest ujęta w projekcie termomodernizacji- kwotę przyjęto szacunkowo REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI. Podpisano umowę na projekt- pozostała kwota z przeznaczeniem na realizację.(Przetarg na termomodernizację został ogłoszony).

6		Modernizacja czterech łazienek uczniowskich	m4projket Inżynieria Budowlana Gracjan Muczyń, ul.Radlińska 61, 44-310 Radlin	nie dotyczy	cze-25	31.08.2025 r.	28.05.2025 r	88 463,74	ok 96 m kw. wymiana kabin, biały montaż, wymiana glazury na części ścian, malowanie glazury na ścianach itp. W chwili obecnej- zakup bojerów oraz suszarek do rąk. (Wykonano zakres prac które są do zrealizowania).	90 000,00		ok 96 m kw. wymiana kabin, biały montaż, wymiana glazury itp. W chwili obecnej- zakup bojerów oraz suszarek do rąk. Realizacja w czasie wakacji do końca sierpnia.
7	ZSP nr 2	Przebudowa boiska do koszykówki	PPHU CHEC Kazimierz Chęć, ul. Nałkowskiej 16 D, 41-700 Ruda Śląska	nie dotyczy	19.05.25r.	31.08.25r.	28.04.25r.	119647,71	usunięcie nawierzchni mineralno-bitumicznej, wywóz i utylizacja asfaltu, założenie obrzeży betonowych, położenie nawierzchni poliuretanowej, montaż zestawu do koszykówki, montaż zestawu do siatkówki, prace towarzyszące	120 000,00		Realizacja w czasie wakacji.
8	ZSP nr 5	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej oraz w salach lekcyjnych		nie dotyczy					wymiana opraw oświetleniowych na LED	22 771,00		Projekt z ZUS wkład własny: 22 770,30 zł sale lekcyjne wykonane, sala gimnastyczna – będzie wykonana w czerwcu.
9	ZSP nr 6	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej oraz w salach lekcyjnych		nie dotyczy					wymiana opraw oświetleniowych na LED	18 882,00		Projekt ZUS wkład własny: 18 881,12 zł sale lekcyjne wykonano, sala gimnastyczna - będzie wykonana w czerwcu
10	ZSP nr 7	Adaptacja pomieszczeń w związku z przeniesieniem nauki do budynku na ul. 26 Marca 66	P.H.U WIMAR Sp.j. Wiesław i Mariusz Ślanina, ul.Hallera 17, 44-310 Radlin	nie dotyczy	2025-03-10	2025-08-31	2025-03-10	99 876,00	skucie istniejących posadzek, skucie istniejących okładzin ściennych, usunięcie gruzu, obróbki tynkarskie, nowe ścianki działowe, malowanie	100 000,00		Realizacja w czasie wakacji . instalacje, wyburzanie , malowanie...
11		Modernizacja instalacji c.o	P.P.U.H. PLACEK, ul.Rybnicka 10,44-300 Wodzisław Śląski	nie dotyczy	2025-02-14	2025-07-31	2025-02-14	49 100,00	demontaż starych kaloryferów oraz instalacji, montaż nowych kaloryferów oraz instalacji	50 000,00		Roboty budowlane (dokumentacja projektowa już jest wykonana) w części świetlicy, w kuchni. Wymiana grzejników , pionów prowadzących na parter. Protokół z odbioru technicznego: 12.03.25r.
12		Modernizacja instalacji elektrycznej w 4 gabinetach	P.H.U WIMAR Sp.j. Wiesław i Mariusz Ślanina, ul.Hallera 17, 44-310 Radlin	nie dotyczy	2025-03-10	2025-04-30	2025-03-10	25 000,00	wymiana instalacji elektrycznej w 4 gabinetach specjalistycznych, montaż osprzętu	25 000,00		Protokół odbioru technicznego z dnia 14.03.2025r.
	suma szkoły									950 153,00		
	suma szkoły i przedszkola									1 278 153,00		

LEGENDA:

zadanie wykonywane
w czasie wakacji