

Informacja
o stanie realizacji zadań
inwestycyjnych –
Wydział Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej

1. Projekt Drogi Głównej Południowej

	2025
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji środowiskowej. Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył termin rozprawy w związku ze skargą kasacyjną na 28.10.2025r.	
Zakres wykonany: Odebrana dokumentacja projektowa w zakresie objętym w Porozumieniu nr. IM.7011.00005.2013 z dnia 22.12.2023 r.	
Wykonawca	Mosty Katowice Sp. z o. o.
Umowa z dnia	Porozumienie nr IM.7011.1.2021/MK z dani 22.12.2023 r. do umowy IAG-V.7011.00005.2013 z dnia 10.04.2014 r.
Wartość umowy	2 932 627,00 zł + 455 100,00
Termin rozpoczęcia	10.04.2014 r.
Termin zakończenia	22.12.2023 r.; + Kwota 68 265,00 zł zostanie wypłacona Projektantowi po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej

2. Wykonane Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie

	2025
Zakres rzeczowy:	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Budowa Drogi Głównej Południowej”
Zakres wykonany:	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 14.08.2025r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin oraz projektantem celem doszczegółowienia zakresu PFU.
Wykonawca	POLSKA INŻYNIERIA Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 62B lok. 19 02-002 Warszawa
Umowa z dnia	28.04.2025r.
Wartość umowy	848 700,00 zł
Termin rozpoczęcia	28.04.2025r.
Termin zakończenia	08.12.2025r.
Uwagi:	

3. Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim

	2025
Zakres rzeczowy: 1. Budowa łącznika pieszo-rowerowego w ramach Rozbudowy Centrum Przesiadkowego. 2.,,Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgórza w kierunku os. Batory”	
Zakres wykonany: 1. Przetarg na wykonanie robót budowlanych i na nadzór inwestorski został rozstrzygnięty w czerwcu 2025r. 2. <u>Postępowanie przetargowe na roboty budowlane w trakcie. Zakończenie postępowania prognozowane na 25.09.2025r.</u>	
Wykonawca	1. Roboty budowlane: P.P.H.U KRISBRUK ul. Pochyła 86D, 44-251 Rybnik <u>Inspektor nadzoru inwestorskiego:</u> 1. Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak ul. Jurija Gagarina 4A, 44-373 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	1. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych - 23.06.2025r. 1. Umowa z Inspektorem nadzoru inwestorskiego – 10.07.2025r.
Wartość umowy	1. Roboty budowlane - 513 110,49 zł 1.Nadzór inwestorski – 7 380,00 zł
Termin rozpoczęcia	1.Roboty budowlane - 23.06.2025r. 1.Nadzór inwestorski – 10.07.2025r.
Termin zakończenia	1.Roboty budowane – 5 miesięcy i 23 dni od dnia podpisania umowy 1.Nadzór inwestorski – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
Uwagi	

4. OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz)

2025	
Zakres rzeczowy: Roboty budowlane Obejmuje wykonanie na: - ZSP 6 - pompa ciepła, fotowoltaika, centralne ogrzewanie (nie wchodzi w zakres dofinansowania), - PP2 - pompa ciepła, fotowoltaika, - Cmentarz Komunalny – oświetlenie solarne	
Zakres wykonany: Umowa na wykonanie oświetlenia na Cmentarzu komunalnym została podpisana 26.08.2025r. Przekazano teren budowy dnia 01.09.2025 r Przewidywany termin ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na ZSP6 i PP2: IV kwartał 2025 r.	
Wykonawca	1. SWE Sp. z o.o., ul. Elżbiety 41, 47-400 Racibórz 2. ELBUD TOMASZ PIECHALAK, ul. Słoneczna 7, 44-285 Łańce
Umowa z dnia	1. Planowany termin podpisania umowy 22.08.2025 r. 2. 20.08.2025 r.
Wartość umowy	1. 393 600,00 zł 2. 5 412,00 zł
Termin rozpoczęcia	1. 26.08.2025 r 2. 20.08.2025 r.
Termin zakończenia	1. 18.11.2025 r 2. 10.12.2025 r.

5. Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół nr 1

	2025
Zakres rzeczowy: Wykonanie termomodernizacji części elewacji szkoły, wraz z wymianą instalacji c.o. (bez źródła ciepła). Wymiana opraw oświetlenia podstawowego i awaryjno – ewakuacyjnego na LED oraz instalacja paneli fotowoltaicznych. Budowa nowej instalacji wentylacji mechanicznej dla istniejącej sali gimnastycznej oraz auli budynku szkoły. W ramach działań promocyjnych - wykonanie muralu na elewacji budynku.	
Zakres wykonany: - Umowa z Wykonawcą podpisana. Przekazano plac budowy dnia 02.09.2025 r.	
Wykonawca	1. TERMAL Siwarski Wojciech, ul. Kacza 42d, 32-626 Jawiszowice 2. Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak
Umowa z dnia	1. 27.08.2025 r. 2. 02.09.2025 r.
Wartość umowy	1. 2 918 494,55 zł 2. 56 826,00 zł
Termin rozpoczęcia	27.08.2025 r.
Termin zakończenia	27.04.2026 r.

6. Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim

	2025
Środki budżetu miasta w tym:	60 000
Zakres rzeczowy: 1) „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. „Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II” w Wodzisławiu Śląskim” 2) Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla działań określonych w dokumencie pn. „Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II” w Wodzisławiu Śląskim”	
Zakres wykonany: Zadanie w trakcie realizacji	
Wykonawca	1) DLPRO Daria Łanoszka ul. Wojciecha Bogusławskiego 11 lok.6 43-300 Bielsko - Biała 2) DLPRO Daria Łanoszka ul. Wojciecha Bogusławskiego 11 lok.6 43-300 Bielsko - Biała
Umowa z dnia	1) 15.05.2025r. 2) 05.06.2025r.
Wartość umowy	1) 29 520,00 zł 2) 35 670,00 zł
Termin rozpoczęcia	1) 15.05.2025r. 2) 05.06.2025r.
Termin zakończenia	1) 15.09.2025r. 2) 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Uwagi:	

7. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości Wodzisław Śląski etap II

2025	
Zakres rzeczowy: Realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania.	
Zakres wykonany:	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

8. Opracowanie dokumentacji projektowej miejsc newralgicznych w związku z zalewaniem wodami opadowymi

Dokumentacja projektowa odebrana.

Kosztorys inwestorski:

1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. J. Michalskiego w Wodzisławiu Śląskim – 620 481,95 zł
2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ronda Alanya w Wodzisławiu Śląskim – 1 079 650,48 zł

9. Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”

2025	
Zakres rzeczowy: Budowa tężni wraz z pergolą, budowa wodnego placu zabaw „BOTANIKA” ze strefą rekreacyjną, budowa piłkarskiego placu zabaw, budowa torów tubingowych i góry saneczkowej oraz budowa wieży wspinaczkowej.	
Zakres wykonany: Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy dla przedmiotowego zadania.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	
Uwagi	Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania. Szacowany termin oceny wniosku o dofinansowanie IV kwartał 2025 r.

10. Zagospodarowanie zabytkowego rynku Starego Miasta i fragmentu terenu zabytkowego parku pałacowego wraz z nadaniem im nowych funkcji

2025	
Zakres rzeczowy: W trakcie przygotowania procedury przetargowej.	
Zakres wykonany: Wykonany program funkcjonalno-użytkowy.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

11. Modernizacja OSP Turzyczka

2025

Zakres rzeczowy: Roboty budowlane podzielone na dwa etapy.

Zakres wykonany:

Umowa na wykonanie zadania została podpisana 31.07.2025r.

Przekazano teren budowy dnia 05.08.2025 r

Wykonawca	1.Zakład Produkcyjno Remontowo Budowlany Artur Marcinek, ul.Długa 61C, 44-373 Wodzisław Śląski 2.Studio Połomscy Edyta Połamska, ul.Strzelców Bytomskich 38, 44-280 Rydułtowy
Umowa z dnia	1. IGK-I.7013.8.2025/RB z dnia 31.07.2025 2. IGK-I.7013.8.2025/IN z dnia 05.08.2025
Wartość umowy	1. 1 370 376,83 zł brutto 2. 15 250,00zł brutto
Termin rozpoczęcia	1. 31.07.2025 2. 05.08.2025
Termin zakończenia	1. 31.01.2026 2. 05.03.2025
	Środki w budżecie: 1 600 000,00 zł z podziałem na rok 2025 860 000,00 zł na rok 2026 740 000,00 zł.

12. Projekt i wykonanie odwodnienia wąwozów w dzielnicy Nowe Miasto

	2025
Zakres rzeczowy: Opracowanie projektu dla retencji wody opadowej z trzech wąwozów (przy osiedlu Stanisława Staszica, przy ul. PCK i pomiędzy ulicami Tysiąclecia w Wojska Polskiego. Projekt naprawy zniszczonych ścieżek. Zaprojektowanie właściwego zabezpieczenia ścieżek przed degradacją ze względu na wpływ warunków wodnych.	
Zakres wykonany: W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.	
Wykonawca	KOMES WATER Sp. z o.o., ul. Na Grobli 34, 50-421 Wrocław
Umowa z dnia	30.04.2025 r.
Wartość umowy	210 453,00 zł
Termin rozpoczęcia	30.04.2025 r.
Termin zakończenia	30.11.2025 r.

13. Przebudowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

	2025
Zakres rzeczowy: Przebudowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim	
Zakres wykonany: Rozpoczęcie rozbudowy zostało zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim w dniu 19.03.2025 r	
Wykonawca	1. Pro-Admini s.c. ul. Słowackiego 6a; 43-410 Zebrzydowice 2. S-CONCEPT Karol Skorupa; ul. Kruczkowskiego 5a/2; 44-370 Pszów
Umowa z dnia	1. 18.03.2025r 2. 18.03.2025r
Wartość umowy	1. 2 460,00 zł 2. 2 460,00 zł
Termin rozpoczęcia	1. 21.03.2025 r 2. 21.03.2025 r
Termin zakończenia	1. 30.03.2026r 2. 30.03.2026r
Uwagi:	W lutym został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju infrastruktury województwa śląskiego oraz wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na program ministerialny. Zostało wysłane pismo do Ministerstwa Sportu odnośnie odstępstwa wymiarów basenu w związku z dofinansowaniem z Programu rozwoju infrastruktury województwa śląskiego – brak zgody na odstępstwa (informacja uzyskana od BSiFZ)

14. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa amfiteatru przy wejściu do SP nr 28 w Wodzisławiu Śląskim

	2025
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy amfiteatru.	
Zakres wykonany: W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.	
Wykonawca	Pracownia Projektowa ArCADius Arkadiusz Zientala ul. Pawła Pośpiecha 9, 44-300 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	30.07.2025 r.
Wartość umowy	48 585,00 zł
Termin rozpoczęcia	30.07.2025 r.
Termin zakończenia	30.11.2025 r.

15. Modernizacja instalacji teletechnicznej i elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Wodzisławiu Śląskim w ZS nr 1

	2025
Zakres rzeczowy: Wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie podzielone na etapy. I etap przewidziany do realizacji na rok 2026.	
Zakres wykonany:	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

Kosztorys inwestorski całości zadania: 966 121,67 zł.

Do realizacji na rok 2026 przewidziany etap pierwszy tj. montaż rozdzielnic i wewnętrznych linii zasilających – 240 000,00 zł

16. Modernizacja zagospodarowania terenu przy PP 19 w Wodzisławiu Śląskim

	2025
Zakres rzeczowy: Roboty budowlane - Przebudowa murków, tarasów zewnętrznych prowadzących na plac zabaw.	
Zakres wykonany: Umowa na wykonanie zadania została podpisana 26.07.2025r. Przekazano teren budowy dnia 26.08.2025 r	
Wykonawca	1. PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWO-USŁUGOWYM WIMAR sp. j. WIESŁAW I MARIUSZ SŁANINA, ul. Józefa Hallera 17, 44-310 Radlin. 2. Studio Połomscy Edyta Połomska, ul.Strzelców Bytomskich 38, 44-280 Rydułtowy
Umowa z dnia	1. Umowa IGK-I.10.2025/RB z dnia 26.08.2025. 2. Umowa IGK-I.10.2025/IN z dnia 26.08.2025
Wartość umowy	1. 230 953,50 zł 2. 7 250,00 zł
Termin rozpoczęcia	1.26.08.2025 2.26.08.2025
Termin zakończenia	1.26.12.2025 2.26.12.2025

17. Budowa tablicy informacyjnej- witacza dzielnicy – RD Jedłownik Szyb

	2025
Zakres rzeczowy: Dokumentacja ma zostać wykonana przez Radę Dzielnicy. Po przekazaniu dokumentacji Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej przystąpi do realizacji zadania.	
Zakres wykonany:	
Wykonawca	-
Umowa z dnia	-
Wartość umowy	-
Termin rozpoczęcia	-
Termin zakończenia	-

18. Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej 1 kV, słupów żelbetowych oraz opraw oświetleniowych w celu oświetlenia ul. Tęczowej od nr 13 do ul. Polnej nr 18C- RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

	2025
Zakres rzeczowy: Roboty budowlane.	
Zakres wykonany: Przed podpisaniem umowy, przewidywany termin podpisania umowy 16.09.2025	
Wykonawca	ELEKTROTUM PIOTR TUMULKA ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz
Umowa z dnia	-
Wartość umowy	-
Termin rozpoczęcia	-
Termin zakończenia	-

19. Zaprojektowanie i wykonanie systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem dedykowanym na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. 26 Marca na wysokości skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego- RD Nowe Miasto

	2025
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej	
Zakres wykonany: W postępowaniu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej.	
Wykonawca	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	24.07.2025r.
Wartość umowy	8 917,50 zł
Termin rozpoczęcia	24.07.2025r.
Termin zakończenia	24.10.2025r.

20. Zaprojektowanie i wykonanie systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem dedykowanym na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Tysiąclecia pomiędzy SP nr 5, a klatką schodową nr 66 budynku mieszkalnego wielorodzinnego- RD
Nowe Miasto

	2025
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej	
Zakres wykonany: W postępowaniu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej.	
Wykonawca	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	24.07.2025r.
Wartość umowy	8 917,50 zł
Termin rozpoczęcia	24.07.2025r.
Termin zakończenia	24.10.2025r.

21. Zakup i montaż 2 elementów na jednym pylonie siłowni na wolnym powietrzu (biegacz i orbitrek) na placu zabaw przy ul. Pałacowej - RD Kokoszyce

	2025
Zakres rzeczowy:	
Zakres wykonany: Brak środków na realizację zadania.	
Wykonawca	-
Umowa z dnia	-
Wartość umowy	-
Termin rozpoczęcia	-
Termin zakończenia	-

22. Budowa elektroenergetycznej sieci nN poniżej 1 kv, słupa oraz energooszczędnych opraw LED celem oświetlenia placu OSP Jedłownik w Wodzisławiu Śląskim - RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

	2025
Zakres rzeczowy: Dokumentacja projektowa, roboty budowlane.	
Zakres wykonany: Wniosek o ogłoszenie postępowania na roboty budowlane w trakcie przygotowania.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

23. Wykonanie oświetlenia łącznika pomiędzy ulicami Kopernika i Syrokomli w dzielnicy Stare Miasto - RD Stare Miasto

	2025
Zakres rzeczowy: Roboty budowlane.	
Zakres wykonany: Przed podpisaniem umowy, przewidywany termin podpisania umowy 16.09.2025	
Wykonawca	ELEKTROTUM PIOTR TUMULKA ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz
Umowa z dnia	-
Wartość umowy	-
Termin rozpoczęcia	-
Termin zakończenia	-

24. Wykonanie oświetlenia ulicy bocznej Wiklinowej w dzielnicy Stare Miasto RD Stare Miasto

	2025
Zakres rzeczowy: Zadanie w trakcie realizacji	
Zakres wykonany:	
Wykonawca	ELEKTROTUM PIOTR TUMULKA ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz
Umowa z dnia	11.09.2025r.
Wartość umowy	27 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	11.09.2025r.
Termin zakończenia	11.12.2025r.

25. Budowa oświetlenia parkowego – osiedle Jedłownik Szyb – RD Jedłownik Szyb

	2025
Zakres rzeczowy: Zadanie w trakcie realizacji	
Zakres wykonany:	
Wykonawca	ELEKTROTUM PIOTR TUMULKA ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz
Umowa z dnia	04.09.2025r.
Wartość umowy	38 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	04.09.2025r.
Termin zakończenia	04.12.2025r.

26. Przebudowa ogrodzenia wokół boisk sportowych przy OSP Jedłownik

	2025
Zakres rzeczowy: Wykonanie ogrodzenia z siatki wokół boisk przy OSP Jedłownik	
Zakres wykonany: W trakcie realizacji.	
Wykonawca	P.P.H.U. "BART" Marcin Lapczyk, ul. Wodzisławska 105, 44-218 Rybnik
Umowa z dnia	24.07.2025r.
Wartość umowy	58 600,00 zł
Termin rozpoczęcia	24.07.2025r.
Termin zakończenia	24.11.2025r.

27. Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni oraz remont ogrodzenia na boisku do zajęć sportowych tzn. „ORLIK”, zlokalizowanym na terenie ZSP nr 7 przy ul. Tysiąclecia 25 – RD Nowe Miasto

	2025
Zakres rzeczowy: Dokumentacja projektowa.	
Zakres wykonany: Brak środków na realizację zadania.	
Wykonawca	-
Umowa z dnia	-
Wartość umowy	-
Termin rozpoczęcia	-
Termin zakończenia	-

28. Modernizacja umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w km 11+580 biegu rzeki Leśnica

	2025
Zakres rzeczowy: Dokumentacja projektowa	
Zakres wykonany: W trakcie realizacji.	
Wykonawca	Arkadiusz Surma, ul. Marty 12, 47-400 Racibórz
Umowa z dnia	09.07.2025 r.
Wartość umowy	24 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	09.07.2025 r.
Termin zakończenia	09.12.2025 r.

29. Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śląskim

2025	
Zakres rzeczowy: Wykonanie termomodernizacji wraz z modernizacją ogrzewania, oraz wykonanie odwodnienia piwnic budynku.	
Zakres wykonany: - Roboty wykonane oraz odebrane dnia 28.07.2025 r.	
Wykonawca	AW TERM Aneta Wolska, ul. Kosmonautów 3, 41-250 Czeladź
Umowa z dnia	03.07.2025 r.
Wartość umowy	46 830,00 zł
Termin rozpoczęcia	03.07.2025 r.
Termin zakończenia	03.08.2025 r.

Środki w budżecie: 151 123,00 zł.

Zakres do realizacji: docieplenie dachu.

Temat realizuje Spółka DOMARO.

30. Miejsca rekreacji wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody na działce miejskiej 1009/88 - RD Radlin II

2025	
Zakres rzeczowy: Wykonanie robót budowlanych związanych z budową fontanny oraz zagospodarowaniem terenu.	
Zakres wykonany: Zadanie zakończone, odbiór dnia 04.07.2025 r.	
Wykonawca	NTCE Andrzej OWCARZ ul. Włociańska 11 D 44-240 Żory
Umowa z dnia	19.12.2024 r.
Wartość umowy	423 951,27 zł brutto
Termin rozpoczęcia	19.12.2024 r.
Termin zakończenia	19.06.2025 r. (6 miesięcy od dnia podpisania umowy)

31. Modernizacja placów zabaw

2025

Zakres rzeczowy:

Rozbudowa placu zabaw w Parku Zamkowym o dwa dodatkowe urządzenia zabawowe

Zakres wykonany: Zadanie zakończone, odbiór dnia 06.06.2025 r.

Wykonawca	WERAN Sp. z o. o.
Umowa z dnia	10.12.2024 r.
Wartość umowy	126 443,96 zł brutto
Termin rozpoczęcia	10.12.2024 r.
Termin zakończenia	09.06.2025 r.

32. Woonerf w pasie drogi miejskiej przy ulicy Kubsza

Zakres rzeczowy:	
Zakres wykonany: Opracowany został Program Funkcjonalno – Użytkowy. Brak środków na realizację zadania.	
Wykonawca	-
Umowa z dnia	-
Wartość umowy	-
Termin rozpoczęcia	-
Termin zakończenia	-